

Análise de Contratos



Contrato: CT/139
Situação do contrato: Parcialmente medido
Fornecedor: 3564 - RISSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA
Obra: 82 - Nest 635 - Custos Diretos - Empresa 06
Autorizado por: Matheus Katsuo Nakata Correa

Data do contrato: 04/12/2023
CPF/CNPJ: 02.040.471/0001-59
Centro de custo: 82 - Nest 635 - Custos Diretos - Empresa 06

Unidade Construtiva: 2 - TORRE

Itens											
Contrato				Medição		Saldo do Contrato					
Insumo	Un.	Preco unitário	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor Total	UC	Apropriação	Quantidade
01 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00			
01.000.000.001 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	un	4.438.514,56	1,0000	R\$ 4.438.514,56	1,0000	R\$ 4.438.514,56	0,0000	R\$ 0,00	2	11.002.001.001	0,0200
									2	11.002.002.001	0,0070
									2	11.002.003.001	0,1965
									2	11.002.004.001	0,0300
									2	11.002.005.001	0,0300
									2	11.002.006.001	0,0300
									2	11.002.007.001	0,0300
									2	11.002.008.001	0,0300
									2	11.002.009.001	0,0300
									2	11.002.010.001	0,0300
									2	11.002.011.001	0,0300
									2	11.002.012.001	0,0300
									2	11.002.013.001	0,0300
									2	11.002.014.001	0,0300
									2	11.002.015.001	0,0300
									2	11.002.016.001	0,0300
									2	11.002.017.001	0,0300
									2	11.002.018.001	0,0300
									2	11.002.019.001	0,0300
									2	11.002.020.001	0,0300
									2	11.002.021.001	0,0300

Análise de Contratos



			Itens								
			Contrato		Medição		Saldo do Contrato				
Insumo	Un.	Preco unitário	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor Total	UC	Apropriação	Quantidade
									2	11.002.022.001	0,0300
									2	11.002.023.001	0,0300
									2	11.002.024.001	0,0300
									2	11.002.025.001	0,0300
									2	11.002.026.001	0,0300
									2	11.002.027.001	0,0300
									2	11.002.028.001	0,0300
									2	11.004.001.003	0,0265
02 - VIDRO STRUCTURAL GLAZING		0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00			
02.000.000.001 - STRUCTURAL GLAZING	vb	1.580.130,70	1,0000	R\$ 1.580.130,70	1,0000	R\$ 1.580.130,70	0,0000	R\$ 0,00	2	11.003.001.001	1,0000
03 - ESQUADRIAS EM FERRO/INOX		0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00			
03.000.000.001 - BRISE METÁLICO	vb	508.562,53	1,0000	R\$ 508.562,53	1,0001	R\$ 508.562,53	-0,0001	R\$ 0,00	2	11.004.001.002	1,0000
04 - FACHADA		0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00			
04.000.000.001 - CHAPA ACM	un	472.792,21	1,0000	R\$ 472.792,21	0,9999	R\$ 472.792,21	0,0001	R\$ 0,00	2	16.001.001.001	1,0000
05 - REAJUSTE DO CONTRATO DE ACORDO COM INCC - EM 14/08/2024		0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00			
									2	11.003.001.001	0,2300
									2	11.004.001.002	0,0700
									2	16.001.001.001	0,0700
									2	11.002.001.001	0,0225
									2	11.002.002.001	0,0225
									2	11.002.003.001	0,0225
									2	11.002.004.001	0,0225
									2	11.002.005.001	0,0225
									2	11.002.006.001	0,0225
									2	11.002.007.001	0,0225
									2	11.002.008.001	0,0225
									2	11.002.009.001	0,0225

Análise de Contratos



			Itens								
			Contrato		Medição		Saldo do Contrato				
Insumo	Un.	Preco unitário	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor Total	UC	Apropriação	Quantidade
05.000.000.001 - ADITIVO DE CONTRATO - CUB/SC	vb	207.898,16	1,0000	R\$ 207.898,16	0,9538	R\$ 198.302,98	0,0462	R\$ 9.595,18	2	11.002.010.001	0,0225
									2	11.002.011.001	0,0225
									2	11.002.012.001	0,0225
									2	11.002.013.001	0,0225
									2	11.002.014.001	0,0225
									2	11.002.015.001	0,0225
									2	11.002.016.001	0,0225
									2	11.002.017.001	0,0225
									2	11.002.018.001	0,0225
									2	11.002.019.001	0,0225
									2	11.002.020.001	0,0225
									2	11.002.021.001	0,0225
									2	11.002.022.001	0,0225
									2	11.002.023.001	0,0225
									2	11.002.024.001	0,0225
									2	11.002.025.001	0,0225
									2	11.002.026.001	0,0225
									2	11.002.027.001	0,0225
									2	11.002.028.001	0,0225
06 - REAJUSTE DO CONTRATO DE ACORDO COM INCC - EM 16/10/2025		0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00			
									2	11.002.012.001	0,0225
									2	11.003.001.001	0,2300
									2	11.004.001.002	0,0700
									2	16.001.001.001	0,0700
									2	11.002.001.001	0,0225
									2	11.002.002.001	0,0225
									2	11.002.003.001	0,0225

Análise de Contratos



			Itens								
			Contrato		Medição		Saldo do Contrato				
Insumo	Un.	Preco unitário	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor Total	UC	Apropriação	Quantidade
06.000.000.001 - ADITIVO DE CONTRATO - CUB/SC	vb	158.089,58	1,0000	R\$ 158.089,58	0,3163	R\$ 50.000,00	0,6837	R\$ 108.089,58	2	11.002.004.001	0,0225
									2	11.002.005.001	0,0225
									2	11.002.006.001	0,0225
									2	11.002.007.001	0,0225
									2	11.002.008.001	0,0225
									2	11.002.009.001	0,0225
									2	11.002.010.001	0,0225
									2	11.002.011.001	0,0225
									2	11.002.013.001	0,0225
									2	11.002.014.001	0,0225
									2	11.002.015.001	0,0225
									2	11.002.016.001	0,0225
									2	11.002.017.001	0,0225
									2	11.002.018.001	0,0225
									2	11.002.019.001	0,0225
									2	11.002.020.001	0,0225
									2	11.002.021.001	0,0225
									2	11.002.022.001	0,0225
									2	11.002.023.001	0,0225
									2	11.002.024.001	0,0225
									2	11.002.025.001	0,0225
									2	11.002.026.001	0,0225
									2	11.002.027.001	0,0225
									2	11.002.028.001	0,0225
07 - ADITIVO ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO TERREO		0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00			
07.000.000.001 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	un	23.140,58	1,0000	R\$ 23.140,58	0,3907	R\$ 9.042,18	0,6093	R\$ 14.098,40	2	11.002.003.001	1,0000
08 - ADITIVO ALTERAÇÕES TERREO - PROPOSTA 19790-3 R01 E 5503-3		0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00			

Análise de Contratos



Itens											
Contrato					Medição		Saldo do Contrato				
Insumo	Un.	Preco unitário	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor Total	UC	Apropriação	Quantidade
08.000.000.001 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	un	23.118,00	0,0475	R\$ 1.098,11	0,0000	R\$ 0,00	0,0475	R\$ 1.098,11	2	11.002.003.001	0,0475
09 - ADITIVO GUARDA CORPO TORRE - PROPOSTA 5468-3		0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00	0,0000	R\$ 0,00			
09.000.000.001 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	un	37.000,00	1,0000	R\$ 37.000,00	0,2973	R\$ 11.000,00	0,7027	R\$ 26.000,00	2	11.002.015.001	0,1000
									2	11.002.027.001	0,1000
									2	11.002.028.001	0,1000
									2	11.002.004.001	0,1000
									2	11.002.008.001	0,1000
									2	11.002.012.001	0,1000
									2	11.002.018.001	0,1000
									2	11.002.020.001	0,1000
									2	11.002.022.001	0,1000
									2	11.002.023.001	0,1000
		Totais da unidade construtiva		R\$ 7.427.226,43		R\$ 7.268.345,16		R\$ 158.881,27			
		Totais da obra		R\$ 7.427.226,43		R\$ 7.268.345,16		R\$ 158.881,27			

Previsões de Pagamento

Sinal	0.0										
Data	Valor	Situação	Data	Valor	Situação	Data	Valor	Situação	Data	Valor	Situação
15/12/2023	153.555,12	Paga	15/01/2024	153.533,36	Paga	15/02/2024	443.756,81	Paga	15/03/2024	444.045,23	Paga
10/05/2024	444.391,38	Paga	15/05/2024	444.536,75	Paga	15/08/2024	453.142,37	Paga	15/09/2024	447.087,82	Paga
15/10/2024	450.146,52	Paga	15/11/2024	457.920,59	Paga	15/12/2024	458.663,51	Paga	15/01/2025	461.501,43	Paga
15/02/2025	462.280,27	Paga	15/03/2025	20.150,00	Paga	15/04/2025	465.398,13	Paga	15/05/2025	182.063,91	Paga
15/06/2025	182.488,15	Paga	15/07/2025	183.007,15	Paga	15/08/2025	183.471,55	Paga	15/09/2025	184.162,51	Paga
15/11/2025	186.108,61	Paga	15/12/2025	186.891,81	Paga	15/01/2026	6.942,18	Paga	15/02/2026	2.100,00	Paga
15/03/2026	11.000,00	Paga	30/06/2026	100.000,00	Paga	30/07/2026	50.000,00	Paga	30/08/2026	50.000,00	Paga
30/09/2026	158.881,27	Em aberto									

Permuta

Análise de Contratos



Adiantamentos vinculados												
Documento	Título	Parcela	Data de emissão								Valor do adiantamento	
Valor total de adiantamentos								R\$ 0,00				
Saldo de adiantamentos								R\$ 0,00				
Medição 1												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
15/12/2023	Izabelle Pazinato	R\$ 153.555,12	R\$ 153.555,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.555,12	15/12/2023	
Medição 2												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
15/01/2024	Izabelle Pazinato	R\$ 153.533,36	R\$ 307.088,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.533,36	15/01/2024	
Medição 3												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
01/02/2024	Aline	R\$ 443.756,81	R\$ 750.845,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443.756,81	01/02/2024	
Medição 4												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
15/03/2024	Aline	R\$ 444.045,23	R\$ 1.194.890,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444.045,23	15/03/2024	
Medição 5												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
15/04/2024	Aline	R\$ 444.391,38	R\$ 1.639.281,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444.391,38	15/04/2024	
Medição 6												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
15/05/2024	Aline	R\$ 444.536,75	R\$ 2.083.818,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444.536,75	15/05/2024	
Medição 7												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
06/08/2024	Aline	R\$ 453.142,37	R\$ 2.536.961,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453.142,37	06/08/2024	
Medição 8												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
14/08/2024	Izabelle Pazinato	R\$ 447.087,82	R\$ 2.984.048,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.087,82	14/08/2024	

Análise de Contratos



Medição 9											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
14/08/2024	Izabelle Pazinato	R\$ 450.146,52	R\$ 3.434.195,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450.146,52	14/08/2024

Medição 10											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
09/09/2024	Aline	R\$ 457.920,59	R\$ 3.892.115,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457.920,59	09/09/2024

Medição 11											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
14/11/2024	Izabelle Pazinato	R\$ 458.663,51	R\$ 4.350.779,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.663,51	14/11/2024

Medição 12											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
14/11/2024	Izabelle Pazinato	R\$ 461.501,43	R\$ 4.812.280,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461.501,43	14/11/2024

Medição 13											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
04/12/2024	Aline	R\$ 462.280,27	R\$ 5.274.561,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462.280,27	04/12/2024

Medição 14											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
27/12/2024	Izabelle Pazinato	R\$ 20.150,00	R\$ 5.294.711,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.150,00	27/12/2024

Liberação										
Documento:		REC /Impostos		Data emissão:		20/12/2024		Cadastrado por:		Izabelle Pazinato
Localização do doc. e usuário que enviou:				Fornecedor:		RISSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA		CFOP:		
Parcelas				Retenções				Valor documento		R\$ 20.150,00
Vencimento		Valor	Situação	Imposto	Valor	Titulo Guia			Desconto	R\$ 0,00
27/12/2024		R\$ 20.150,00	Paga							

Medição 15											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
13/01/2025	Aline	R\$ 465.398,13	R\$ 5.760.109,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 465.398,13	13/01/2025

Análise de Contratos



Medição 16											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
05/02/2025	Aline	R\$ 182.063,91	R\$ 5.942.173,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.063,91	05/02/2025
Medição 17											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
04/03/2025	Aline	R\$ 182.488,15	R\$ 6.124.661,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.488,15	04/03/2025
Medição 18											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
04/04/2025	Aline	R\$ 183.007,15	R\$ 6.307.668,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.007,15	04/04/2025
Medição 19											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
30/07/2025	Thayna Zanboni	R\$ 6.942,18	R\$ 6.314.610,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.942,18	06/08/2025
Liberação											
Documento:		AV /5306001		Data emissão:		05/08/2025			Cadastrado por:		Matheus Sbompato
Localização do doc. e usuário que enviou:				Fornecedor:		RISSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA			CFOP:		
Parcelas				Retenções					Valor documento		R\$ 6.942,18
Vencimento		Valor	Situação	Imposto	Valor	Título Guia			Desconto		R\$ 0,00
07/08/2025		R\$ 6.942,18	Paga								
Medição 20											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
06/05/2025	Aline	R\$ 183.471,55	R\$ 6.498.082,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.471,55	06/05/2025
Medição 21											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
09/06/2025	Aline	R\$ 184.162,51	R\$ 6.682.244,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.162,51	09/06/2025
Medição 22											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
04/07/2025	Aline	R\$ 186.108,61	R\$ 6.868.353,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.108,61	04/07/2025

Análise de Contratos



Medição 23												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
05/08/2025	Aline	R\$ 186.891,81	R\$ 7.055.245,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.891,81	05/08/2025	
Medição 24												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
29/08/2025	Thayna Zanboni	R\$ 2.100,00	R\$ 7.057.345,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	05/09/2025	
Liberação												
Documento:		AV /5312001		Data emissão:		25/07/2025		Cadastrado por:		Matheus Sbompato		
Localização do doc. e usuário que enviou:				Fornecedor:		RISSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA		CFOP:				
Parcelas				Retenções				Valor documento		R\$ 2.100,00		
Vencimento		Valor	Situação	Imposto	Valor	Título Guia		Desconto		R\$ 0,00		
01/09/2025		R\$ 2.100,00	Paga									
Medição 25												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
19/09/2025	Thayna Zanboni	R\$ 11.000,00	R\$ 7.068.345,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	22/09/2025	
Liberação												
Documento:		AV /5373		Data emissão:		19/09/2025		Cadastrado por:		Matheus Sbompato		
Localização do doc. e usuário que enviou:				Fornecedor:		RISSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA		CFOP:				
Parcelas				Retenções				Valor documento		R\$ 11.000,00		
Vencimento		Valor	Situação	Imposto	Valor	Título Guia		Desconto		R\$ 0,00		
22/09/2025		R\$ 11.000,00	Paga									
Medição 26												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
07/05/2026	Thayna Zanboni	R\$ 100.000,00	R\$ 7.168.345,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	07/05/2026	
Liberação												
Documento:		NFSE/18986-6				Data emissão:		23/02/2026		Cadastrado por:		Guilherme Wille
Localização do doc. e usuário que enviou:						Fornecedor:		RISSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA		CFOP:		
Parcelas				Retenções				Valor documento		R\$ 100.000,00		
Vencimento		Valor	Situação	Imposto	Valor	Título Guia		Desconto		R\$ 0,00		

Análise de Contratos



Liberação							
31/12/2026	R\$ 100.000,00	Em aberto	11 - INSS 2631 - 11% (Retenção s/ NF)	R\$ 11.000,00		Valor Liquido	R\$ 86.000,00
			5 - ISS RETIDO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00			

Medição 27											
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento
07/05/2026	Thayna Zanboni	R\$ 50.000,00	R\$ 7.218.345,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	07/05/2026

Liberação										
Documento:		NFSE/19013-6				Data emissão:	25/03/2026		Cadastrado por:	Guilherme Wille
Localização do doc. e usuário que enviou:						Fornecedor:	RISSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA		CFOP:	
Parcelas						Retenções			Valor documento	R\$ 50.000,00
Vencimento		Valor	Situação	Imposto		Valor	Título Guia		Desconto	R\$ 0,00
31/12/2026	R\$ 50.000,00	Em aberto	5 - ISS RETIDO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		R\$ 1.500,00			Valor Liquido		R\$ 43.000,00
			11 - INSS 2631 - 11% (Retenção s/ NF)		R\$ 5.500,00					

Medição 28												
Data de Medição	Autorizado Por	Valor Medido	Acumul. Contrato	Reajuste	Sinal	Caução	Permuta	Impostos	Descontos	Total Medição	Vencimento	
07/05/2026	Thayna Zanboni	R\$ 50.000,00	R\$ 7.268.345,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	07/05/2026	
Liberação												
Documento:		NFSE/19910-6				Data emissão:		28/04/2026		Cadastrado por:		Guilherme Wille
Localização do doc. e usuário que enviou:						Fornecedor:		RISSI FACHADAS E ESQUADRIAS LTDA		CFOP:		
Parcelas						Retenções				Valor documento		R\$ 50.000,00
Vencimento		Valor	Situação	Imposto		Valor	Titulo Guia		Desconto		R\$ 0,00	
31/12/2026		R\$ 50.000,00	Em aberto	5 - ISS RETIDO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		R\$ 1.500,00			Valor Liquido		R\$ 43.000,00	
				11 - INSS 2631 - 11% (Retenção s/ NF)		R\$ 5.500,00						

Observações											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--